2010년 지방재정 특수공시 대상사업 내역

【기준년도 : 2009년】 (단위 : 백만원)

번호	사업명	사업개요	총사업비
계	17건	-	-
1	옥천군 충혼탑 재건립 및 주변정비사업	충혼탑1기,기념탑3기,주차장 및주변공원화	1,400백만원 (분권270 도비200 군비930)
2	옥천공설시장 시설현대화사업	건축물(2,994㎡,지하1층,지상4층) 등	5,870백만원 (국비2,849 도비463 군비2,558)
3	옥천 의료기기·전자농공단지 조성사업	A=142,482㎡, 진입도로L=264m	14,284백만원 (국비3,096 도비221 군비10,967)
4	옥천군 전략산업 클러스터센터 건립사업	건축면적3,372㎡ (지하1층,지상2층)	4,800백만원 (도비3,615 군비1,185)
5	옥천 군민도서관 건립	연면적2,687㎡ (지하1층,지상3층)	4,800백만원 (국비1,600 도비200 군비2,200 특교800)
6	생활폐기물 매립시설 증설	9.4천㎡(용량:123.5천㎥)	2,900백만원 (국비1,500 군비1,400)
7	기계화경작로 확포장사업	확포장 L=8.0km	818백만원 (균특654 도비82 군비82)
8	농촌마을종합개발사업 (한두레권역)	도농교류복합센터 외 4개사업	7,676백막원 (균특4,374 도비911 군비2,391)
9	옥천군 산림문화휴양관 건립	연면적4,272㎡	4,200백만원 (균특1,700 도비850 군비1,650)

번호	사업명	사업개요	총사업비
10	옥천읍순환도로개설공사	옥천읍장야리(지방도) ~ 서대리(국도4호선)	14,088백만원
11	장야도시계획도로개설공사 (옥천초교)	도로개설 (L=996.0m,B=8.0~15.0m)	5,250백만원 (도비300 군비4,950)
11	문정근린공원(만남의광장) 조성사업	9,800㎡	2,750백만원
12	옥천 소도읍 육성사업	시비문학(조각)공원 40,000㎡ 등	172억원 (균특50억 도비10.5억 군비89.5억 민자22억)
13	군서 농촌생활용수 개발사업	송·배수관로 L=52.2km,D50~200mm 등	6,250백만원 (균특5,000 도비625 군비625)
14	옥천군 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)	옥천읍 시가지 일원	21,399백만원 (민간사업비)
15	농업인 교육관 건립	건축면적 780㎡(2층)	16억원 (도비7억 군비9억)
16	옥천 국민수영장 건립	연면적3,070㎡ (지하1층,지상2층)	10,000백만원 (기금3,100 도비400 군비6,500)
17	전천후 게이트볼장 건립	동이면 외 2개소	내역 참조

옥천군 충혼탑 재건립 및 주변정비사업

(주민복지과)

○ 노후된 충혼탑 재건립, 기념탑(6·25참전유공자탑, 베트남참전기념탑, 무공수훈자기념탑) 건립 및 주변공원화를 통해
○ 국가에 공헌하고 헌신한 참전유공자의 명예 선양과 군민의 나라사랑 및 호국의식 고취

□ 추진개요

○ 위　　치 : 옥천군 옥천읍 마암리 산1-12번지 일원
○ 사업기간 : 2007 ~ 2009
○ 사 업 비 : 1,400백만원(분권 270, 도비 200, 군비 930)
○ 건립규모 : 충혼탑 1기, 기념탑 3기, 주차장 및 주변 공원화

□ 추진실적

○ 충혼탑 재건립 기본계획 수립, 공유재산관리계획승인 : 2007. 7. 10
○ 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2008. 01. 23
○ 착공 : 2009. 01. 5
○ 충혼탑 및 기념탑 3기 제막식 : 2009. 6. 6
○ 충혼탑 재건립 및 주변정비사업 완료 : 2009. 6. 26
○ “옥천군 충혼공원”으로 현충시설지정 신청 : 2009. 8.
○ 국가보훈처 현충시설지정 승인 : 2009. 9.

〈 충혼탑 재건립 건축현장 〉



■ 준　　공



옥천공설시장 시설현대화사업

(경제개발과)

○ 옥천공설시장 시설현대화사업을 통하여 특색있는 전통재래시장체제는 유지하면서 현대화시설로 탈바꿈하고
○ 주민편의시설 제공, 만남의 광장 및 쌈지공원 조성 등으로 사람들을 유인함으로써 재래시장에 활력을 불어넣어 시장활성화를 도모하고 지역경제에 이바지하고자 함

□ 추진개요

○ 위　　치 : 옥천읍 금구리 5-68번지 일원
○ 사업기간 : 2009. 6. ~ 2010. 9.
○ 사 업 비 : 5,870백만원 (국비2,849 도비463 군비2,558)
○ 건립규모 : 건축물(2,994㎡, 지하1층, 지상4층), 아케이드, 인도교
녹지공간, 만남의 광장 조성 등

□ 추진실적

○ 재래시장활성화 연구용역 완료 : ‘08. 03.
○ 도 지방재정투융자 변경심사 : ‘08. 11.
○ 시설현대화사업 설계경기 공모 : ‘08. 12~’09. 02.
○ 기본 및 실시설계 : ‘09.03.23.~6.20
○ 시공업체 선정(대양종합건설(주), 충주) : ‘09. 06. 29.
○ 시설물 철거 : ‘09. 07. 13~
○ 공사 실착공 : ‘09. 08.
○ 공사 준공 : ‘10. 09.

〈 옥천공설시장 시설현대화사업 건축현장〉



〈 옥천공설시장 시설현대화사업 준공예정사진 〉



옥천 의료기기·전자농공단지 조성사업

(경제개발과)

○ 지역여건을 고려한 저공해 의료기기·전자 전문농공단지를 조성하여 고용창출 및 농외소득증대로 지역균형발전과 지역경제 활성화에 기여

□ 추진개요

○ 위　　치 : 옥천군 옥천읍 가풍리 71번지 일원
○ 사업규모 : A = 142,482㎡, 진입도로L=264m
○ 총사업비 : 14,284백만원(국비3,096, 도비221, 군비10,967)
○ 사업기간 : 2006～ 2010(5개년)
○ 시 행 자 : 옥천군수(공영개발)
○ 유치업종 : 의료기기, 1차금속산업, 기계시설

□ 추진실적

○ 농공단지 기본계획(안) 주민공람 : '06. 12
○ 농공단지 지정승인 및 지정고시 : '07. 7. 11
○ 지구지정(변경) 고시 : '08. 7. 28.
○ 실시계획 승인 고시 : '08. 10. 17.
○ 실시계획 변경 고시 : '08. 11. 7.
○ 농공단지 지정 및 실시계획 변경고시 : '09. 5. 8.
○ 분양공고(면적 : 106천㎡, 분양가 :102천원/㎡) : '09. 9. 9 ～
○ 농공단지 실시계획 변경인가(유치업종변경) : '10. 6.
○ 농공단지 조성사업 준공 : '10. 8. 5
○ 관리계획변경공고 중 : '10. 8. ～

〈 옥천 의료기기·전자농공단지 조성사업 〉

■ 착공전



■ 준　　공



옥천군 전략산업 클러스터센터 건립사업

(경제개발과)

○ 클러스터 추진단 운영 및 클러스터 구축의 허브역활 수행의 기반 구축
○ 의료기기·기계부품 클러스터 구축으로 기업 경쟁력 확보

□ 추진개요

○ 위　　치 : 옥천군 옥천읍 가풍리 의료기기·전자농공단지內
○ 사업기간 : 2008 ~ 2010
○ 사 업 비 : 4,800백만원(도비 3,615, 군비 1,185)
○ 사업내용 : 건축면적 3,372㎡(지하1층, 지상2층)

□ 추진실적

○ 클러스터센터 신축 공유재산 관리계획 승인 : 2007. 9. 10
○ 클러스터센터 신축 지방재정 투융자 심사 : 2007. 11. 05
○ 클러스터센터 신축 실시설계용역 완료 : 2008. 11. 21
○ 공사착공 : 2008. 12. 22
○ 공사준공 : 2010. 04. 12

〈 전략산업 클러스터센터 준공사진 〉



옥천 군민도서관 건립

(문화관광과)

○ 문화기반 시설 확충하여 군민의 삶의 질 향상에 기여함
○ 다양한 지식과 정보를 습득하는 군민의 교육장으로 제공

□ 추진개요

○ 위　　치 : 옥천군 옥천읍 문정리 366번지 외 1필지
○ 사업기간 : 2009 ~ 2011
○ 사 업 비 : 4,800백만원 (국 1,600 도200, 군2,200 특교800)
○ 건립규모 : 연면적 2,687㎡(지하1층, 지상3층)

□ 추진실적

○ 건축설계경기 공모 : 2009. 4. ~ 8.
○ 기본 및 실시설계 : 2009. 9. ~ 2010. 1
○ 도서관 기공식 개최 : 2010. 4. 19
○ 10. 07월 현재 공정율 : 20% 정도
- 지하층 하부 및 벽체공사 진행중

〈 옥천군민도서관 건축현장 〉



■ 조 감 도



생활폐기물 매립시설 증설
(환경과)

○ 생활폐기물 매립시설 상단부의 호소발생에 따른 침출수 발생량 증가 해소
○ 생활폐기물의 안정적, 위생적 처리에 기여

□ 추진개요

○ 위　　치 : 옥천군 군북면 추소리 1번지
○ 사업기간 : 2008 ~ 2010
○ 사 업 비 : 2,900백만원 (국 1,500　군1,400)
○ 사 업 량 : 9.4천㎡(용량 : 123.5천㎥)

□ 추진실적

○ 생활폐기물 매립시설 증설사업 계획 수립　　: '07. 07. 27
○ 매립시설 증설 위·수탁 협약 체결(환경관리공단) : '08. 06. 30
○ 생활폐기물 매립시설 증설사업 시설공사 착공　　: '09. 06. 23

〈 생활폐기물 매립시설 증설사업 현장 〉



기계화 경작로 확포장사업

(친환경농정과)

○ 경지정리지구 내 주요 농로와 농산물 생산지, 가공·유통 시설간 농로 확포장을 통한 농업 생산성 향상 및 농촌환경 개선 도모

□ 추진개요

○ 위　　치 : 청성면 화성, 구음, 장연, 청산면 예실, 안내면 도이

○ 사업기간 : 2008년 ~ 2009년 7월

○ 사 업 비 : 818백만원 (균특654, 도82, 군82)

○ 사업내용 : 기계화경작로 확포장 L=8.0km

□ 추진실적


○ 기계화경작로확포장사업 실시설계 용역 완료 : 2009. 02.

○ 기계화경작로확포장사업 시행계획 인가 : 2009. 02.

○ 기계화경작로확포장사업 사업 착공 : 2009. 03.

○ 기계화경작로확포장사업 사업 준공 : 2009. 07.

위치도



전경사진



농촌마을 종합개발사업(한두레권역)

(친환경농정과)

○ 농촌마을의 경관개선, 생활환경 정비 및 주민 소득기반 확충 등을 통해 농촌에 희망과 활력을 고취함으로써 농촌사회 유지 도모

□ 추진개요

○ 위　　치 : 청성면 산계3, 석성, 거포, 구음1·2, 만명, 무회

○ 사업기간 : 2008 ~ 2012년 12월

○ 사 업 비 : 7,676백만원 (균특4,374, 도911, 군2,391)

○ 사업규모 : 도농교류복합센터, 산책로, 휴게공간조성, 신재생에너지 오수정화시설 등

□ 추진실적

○ 농촌마을종합개발사업 기본계획 승인 : 2007. 12.


○ 지역역량강화사업 (S/W) 계약 체결 : 2008. 07.

○ 도농교류복합센터 계약 체결 : 2008. 12.

○ 도농교류복합센터 착공 : 2009. 03.

○ 휴게공간 및 신재생에너지, 오수정화시설 착공 : 2009. 04.

위치도



전경사진



옥천군 산림문화휴양관 건립

(산림축산과)

○ 워크샵 또는 세미나 개최를 할 수 있는 다목적 휴양관을 확충하여 관광자원의 강점으로 활용 ○ 지역경제 활성화와 경영수익 증대

□ 추진개요

○ 위　　치 : 옥천군 군서면 금산리 산15-1 장령산자연휴양림

○ 사업기간 : 2008. 4. 4 ~ 2009. 6. 1

○ 사 업 비 : 4,200백만원 (균특 1,700, 도 850, 군 1,650)

○ 건립규모 : 연면적 4,272㎡

□ 추진실적

○ 추진계획수립 : 2007. 6.

○ 공유재산심의 의결 : 2007. 7.

○ 예산확보 : 2007. 3,000백만원 (균특 1,000, 도 500, 군 1,500)

○ 설계용역 계약 : 2007. 07월 03일(A&A건축사사무소)

○ 건축공사 착공 : 2008. 4월 [삼인종합건설건설]

○ 건축공사 준공 : 2009. 6월

〈 산림문화휴양관 건축현장 〉



〈 산림문화휴양관 준공사진 〉



옥천읍 순환도로 개설공사

(도시건축과)

○ 옥천읍 시가지 외각 순환도로 개설을 통한 도시공간의 효율적 개발 및 편리한 교통소통 도모
○ 장기 미집행 도시계획 시설도로 개설을 통한 주민민원 해소

□ 추진개요

○ 위　　치 : 옥천읍 장야리(지방도) ~ 서대리(국도4호선)
○ 사업기간 : 2007년 3월 ~ 2010년 9월
○ 사 업 비 : 14,088백만원

□ 추진실적

○ 기본계획 수립 : 2006. 07.
○ 실시설계 완료 : 2007. 05.
○ 계약체결 : 2008. 05. 14
○ 공사착공 : 2008. 05. 20.
○ 준공예정 : 2010. 09.

〈 옥천읍 순환도로 개설공사 현장 〉

■ 공사중 전경사진



■ 공사중 전경사진



장야도시계획도로개설공사(옥천초교)
(도시건축과)

○ 2010년 3월 옥천초등학교 개교에 따른 학생들의 통학로 확보 및 도로이용자의 편익 제공

□ 추진개요

○ 위　　치 : 옥천읍 문정리 234-1번지 일원

○ 사업기간 : 2009년 3월 ~ 2010년 5월

○ 사 업 비 : 5,250백만원 (도300, 군4,950)

○ 사업규모 : 도로개설(L=996.0m, B=8.0~15.0m)

□ 추진실적

○ 실시설계 용역 완료 : 2009. 01.

○ 사업발주 : 2009. 02. 13.

○ 계약체결 : 2009. 03. 02.

○ 공사착공 : 2009. 03. 06.

○ 공사준공 : 2010. 05. 20.

〈 옥천초교진입로개설공사 현장 〉

■ 공사중 전경사진



■ 완공 전경사진



문정근린공원(만남의광장)조성사업
(도시건축과)

○ 문정공원(만남의 광장)을 우리지역을 찾는 외지인과 주민에게 휴양, 휴식 및 상징적인 공간 조성을 하여 우리군의 새로운 이미지 제고와 군의 위상을 높일 수 있는 역할을 하고 주민의 삶의 질 향상에 기여

□ 추진개요

○ 위　　치 : 옥천읍 문정리(I.C입구)

○ 사업기간 : 2009년 4월 ~ 2010년 5월

○ 사 업 비 : 2,750백만원

○ 사업규모 : 9,800㎡

□ 추진실적

○ 사업발주 : 2009. 02. 26.

○ 계약체결 : 2009. 03. 17.

○ 공사착공(1차) : 2009. 03. 20.

○ 공사준공(1차) : 2009. 12. 30.

○ 공사착공(2차) : 2010. 03. 16.

○ 공사준공(2차) : 2010. 05. 23.

〈 문정근린공원(만남의광장)조성사업 현장 〉

■ 공사중 전경사진



■ 완공 전경사진



옥천 소도읍육성사업
(도시건축과)

○ 경부고속도로로 구읍과 신읍으로 단절·양분화로 낙후된 구읍지역에 자족적 생산능력을 갖춘 중추소도시로 육성하고
○ 구읍지역의 특성을 발굴·개발할 수 있도록 테마별 인프라 구축으로 생산 기반 확충 등 발전의 교두보 확보

□ 추진개요

○ 위　　치 : 옥천군 옥천읍(구읍) 일원
○ 사업기간 : 2009 ~ 2012(4년간)
○ 사 업 비 : 172억원(균특 50억, 도비 10.5억, 군비 89.5억, 민자 22억)
○ 사업내역
- Culture park조성 : 시비문학(조각) 공원 40,000㎡,
지용테마공원(950㎡), 대형주차장(7,100㎡)
전통한옥체험(춘추 민속관, 육영수 생가)
- Eco park 조성 : "향수"실개천 복원(1.0㎞),
친수테마공원(1,500㎡), 생태습지 조성 등
- Welfare park조성 : 주민생활체육시설(13,000㎡)

□ 추진실적


○ 소도읍육성사업 협약 체결 : 2009. 01. 22.
○ 소도읍육성사업 실시설계용역 계약 : 2009. 06. 16.
○ 소도읍육성사업(향수천복원, 친수공원) 계약체결 : 2010. 06. 21.
○ 2010. 08월 현재 공정율 : 5% 정도
- 시공측량

〈 향수천복원, 친수공원조성공사 현장 〉

■ 공사현장 사진



■ 조 감 도



군서농촌생활용수개발사업
(상하수도 사업소)

○ 지하수 수질악화 및 수원 부족지역인 군서면일원에 지방상수도를 공급하여 원활한 생활용수 공급
○ 깨끗하고 안전한 수돗물 공급으로 주민 보건위행 향상에 기여

□ 추진개요

○ 위　　치 : 군서면 일원
○ 사업기간 : 2006. 3. ~ 2009. 12.
○ 사 업 비 : 6,250백만원 (균특5,000, 도비625, 군비625)
○ 사업내용 : 송・배수관로 L=52.2km, D50~200mm
가압장 5개소(월전리, 금천리, 은행리, 사정리, 사양리)
배수지 1개소(300톤 2지)


□ 추진실적

○ 2006. 06 : 공사착공
○ 2006. 06. ~ 2006. 12. : 1차공사(1차분) 추진 및 준공
○ 2007. 03. ~ 2008. 11. : 1차공사(2차분) 추진 및 준공
○ 2008. 06. ~ 2009. 10. : 1차공사(3차분) 추진 및 준공
○ 2009. 04. ~ 2009. 12. : 2차공사 추진 및 전체사업 준공

〈 군서농어촌생활용수개발사업 현장 〉



군서면 상수도 배수관로 매설현황



옥천군 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)

(상하수도사업소)

○ 장기간 소요되는 하수관거정비사업을 민간자본을 활용해 단기간내 정비하여 금강수역의 수질오염 방지와 하수처리장 처리 효율 제고
○ 지역산업의 성장을 견인하고 지역경제 활성화에 이바지

□ 추진개요

○ 위　　치 : 옥천읍 시가지 일원(옥천천, 금구천, 교동처리 분구)

○ 사업기간 : 2008. 1. 10. ~ 2010. 8. 9

○ 사 업 비 : 21,399백만원 (민간사업비)

○ 공사시행 : 민간투자사업(BTL방식 : Build-Transfer-Lease)

○ 참여기관

주무관청	감독기관	시행자	시공사	지분(%)
옥천군	한국환경공단	옥천그린환경(주)	남광토건(주) (주)삼보종합건설 (주)경우크린텍 동우건설(주)	

○ 소요공사비

(단위 : 백만원)

합계	시설공사	폐기물처리비	기타비용	기타
21,399	13,962	741	4,407	2,289

□ 추진실적

○ 2006년도 대상사업 지정 : 2006. 09. 26.
○ 시설사업기본계획(RFP) 고시 : 2006. 09. 29.
○ 사업계획서 평가 및 우선 협상대상자 선정 : 2007. 01. 09.
○ 실시협약 체결 및 사업시행자 지정 : 2007. 06. 28.
○ 실시계획 승인, 고시 : 2007. 12. 26.
○ 시설공사 착공 : 2008. 01. 10.
○ 예비준공검사 실시 : 2010. 03. 09.
○ 시설공사 완료 : 2010. 04. 09.
○ QA/QC 성과평가 위원회 개최 : 2010. 06. 23.
○ QA/QC 준공검사 실시 및 평가위원 현장확인 : 2010. 06. 24 ~ 07. 08.
○ 최종 성과평가 위원회 개최(QA/QC 검사판정-합격) : 2010. 07. 12.
○ 최종 설계변경 승인 : 2010. 07. 26.
○ 준공검사 : 2010. 07. 29. ~ 30.
○ 옥천군 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 준공 : 2010 .08. 09.

조 감 도(예시)



농업인 교육관 건립
(농업기술센터)

○ FTA 체결등 급변하는 국제 정세에 농업인들의 대처능력을 배양하여

○ 지역 농업발전을 선도적으로 이끌어 갈 전문농업인을 육성하기 위함

□ 추진개요

○ 위　　치 : 옥천군 옥천읍 매화리 236-5 (농업기술센터 內)

○ 사업기간 : 2008 ~ 2009

○ 사 업 비 : 16억원 (도 7억, 군9억)

○ 건립규모 : 건축면적 780㎡ (2층)

□ 추진실적

○ 농업인 교육관 신축공사 설계완료 : 2008. 11. 30.

○ 농업인 교육관 신축공사 착공 : 2009. 06. 26.

○ 농업인 교육관 준공 : 2009. 12. 19.

〈 옥천군농업인교육관 준공사진 〉

■ 조 감 도



■ 전경사진



옥천국민수영장 건립
(체육시설사업소)

○ 군민의 오랜 숙원사업 해소 및 생활체육시설 확충
○ 군민의 건강 증진과 체육에 대한 욕구 충족

□ 추진개요

○ 위　　치 : 옥천군 옥천읍 문정리 420-2번지 일원
○ 사업기간 : 2009 ~ 2011
○ 건립규모 : 연면적 3,070㎡(지하1층, 지상2층)
○ 사 업 비 : 10,000백만원 (기금 3,100 도비 400, 군비 6,500)

□ 추진실적

○ 충청북도 투융자심사 의결 : 2009. 5. 4.
○ 기본설계현황 설명회 실시(의원, 체육회) : 2009. 9. 8.
○ 충청북도 계약심사 완료 : 2010. 2. 9.
○ 도시계획시설(문정근린공원) 결정고시 : 2010. 7. 9.

조 감 도



전경사진



전천후게이트볼장 건립
(체육시설사업소)

○ 생활체육 활성화로 농촌주민들의 삶의 질 향상 ○ 노인체육시설인 전천후게이트볼장 확대보급으로 농촌지역 어르신들의 여가선용 및 노인건강 증진

□ 추진개요

○ 위　　치 : 동이 평산 976-19, 이원 건진 739-39, 안내 현리 280-2

○ 사업기간 : 2009

○ 사 업 비

- 동이 : 144,731천원(균특 72,365 도비 36,183 군비 36,183)
- 이원 : 195,111천원(균특 97,555 도비 48,778 군비 48,778)
- 안내 : 109,327천원(도비100%)

○ 건립규모

- 동이 : 연면적 497.35㎡, 건축면적 497.35㎡
- 이원 : 연면적 538.09㎡, 건축면적 538.09㎡
- 안내 : 연면적 339㎡, 건축면적 339㎡

□ 추진실적

○ 2010. 08월 현재 공정율

- 동이 : 100%
- 이원 : 100%
- 안내 : 100%

〈 동이전천후게이트볼장 〉



〈 이원전천후게이트볼장 〉



〈 안내현리 전천후게이트볼장 〉

